

چک لیست عملیات «قالب بندی ستون» برگه اول					
نام پروژه:		شماره قرارداد:		نام پیمانکار:	
نام ناظر:		نوبت بازدید:		تاریخ بازدید:	
ردیف	شرح آیتم	نتیجه کنترل کیفی توسط ناظر		توضیحات ناظر مربوطه	امضاء ناظر
		مورد تأیید	عدم تأیید		
۱	کنترل وجود نقشه های مصوب و آخرین اصلاحات اجرایی ستون	☐	☐		
۲	کنترل صلاحیت و آشنایی عوامل اجرایی با روش قالب بندی	☐	☐		
۳	کنترل تحویل آکس ها، خطوط مبنا و نقاط کنترل نقشه برداری	☐	☐		
۴	کنترل جانمایی ستون و انطباق محور قالب با آکس های مصوب	☐	☐		
۵	کنترل ابعاد داخلی قالب و انطباق آن با ابعاد مقطع ستون	☐	☐		
۶	کنترل کد ارتفاعی شروع و پایان قالب مطابق نقشه های اجرایی	☐	☐		
۷	کنترل آماده سازی سطح بتن قبلی و پاکسازی محل پای ستون	☐	☐		
۸	کنترل وضعیت آرماتور ها، اسپیسرها و تأمین پوشش بتن	☐	☐		
۹	کنترل جنس، ضخامت و کیفیت پنل های قالب مورد استفاده	☐	☐		
۱۰	کنترل سلامت قالب ها و نبود تابیدگی، شکستگی و اعوجاج	☐	☐		
جمع بندی ناظر / موارد عدم انطباق و اقدام اصلاحی:					
امضاء پیمانکار:		امضای سر ناظر:		تأیید معاونت اجرایی:	

چک لیست عملیات «قالب بندی ستون» برگه دوم					
نام پروژه:		شماره قرارداد:		نام پیمانکار:	
نام ناظر:		نوبت بازدید:		تاریخ بازدید:	
ردیف	شرح آیتم	نتیجه کنترل کیفی توسط ناظر		توضیحات ناظر مربوطه	امضاء ناظر
		مورد تأیید	عدم تأیید		
۱۱	کنترل تمیزی کامل سطح داخلی قالب از بتن، خاک و نخاله	☐	☐		
۱۲	کنترل اجرای یکنواخت و به اندازه روغن یا ماده رهاساز قالب	☐	☐		
۱۳	کنترل عدم آغشته شدن میلگردها و سطح درز اجرایی به روغن قالب	☐	☐		
۱۴	کنترل مونتاژ صحیح پنل ها، گیره ها و اتصالات قالب بندی	☐	☐		
۱۵	کنترل درز بندی کامل اتصالات برای جلوگیری از نشت شیره بتن	☐	☐		
۱۶	کنترل گونیا بودن قالب در گوشه ها، کنج ها و تقاطع ها	☐	☐		
۱۷	کنترل شاقولی بودن قالب ستون در دو امتداد عمود بر هم	☐	☐		
۱۸	کنترل ریسمانی و هم راستا بودن ستون های واقع در یک محور	☐	☐		
۱۹	کنترل تراز بودن لبه های قالب و کدهای ارتفاعی تعیین شده	☐	☐		
۲۰	کنترل تعداد، فاصله و استحکام پشت بندها و سولجرهای قالب	☐	☐		
جمع بندی ناظر / موارد عدم انطباق و اقدام اصلاحی:					
امضاء پیمانکار:		امضای سر ناظر:		تأیید معاونت اجرایی:	

چک لیست عملیات «قالب بندی ستون» برگه سوم				
نام پروژه:		شماره قرارداد:		نام پیمانکار:
نام ناظر:		نوبت بازدید:		تاریخ بازدید:
ردیف	شرح آیتم	نتیجه کنترل کیفی توسط ناظر		امضاء ناظر
		مورد تأیید	عدم تأیید	
۲۱	کنترل بولت ها، تسمه ها، گیره ها و سایر تجهیزات مهار قالب	☐	☐	
۲۲	کنترل پایداری تکیه گاه ها و مقاومت بستر زیر مهاربندی ها	☐	☐	
۲۳	کنترل وجود دریچه نظافت و امکان پاکسازی پای قالب پیش از بتن ریزی	☐	☐	
۲۴	کنترل محل بازشوها، غلاف ها، صفحات اتصال و قطعات مدفون	☐	☐	
۲۵	کنترل فاصله قالب از آرماتور و تثبیت اسپیسرهای جانبی	☐	☐	
۲۶	کنترل امکان دسترسی مناسب برای بتن ریزی و ویریه در تمام ارتفاع	☐	☐	
۲۷	کنترل ایمنی سکوی کار، مسیر دسترسی و حفاظ های لازم اطراف ستون	☐	☐	
۲۸	کنترل نهایی پایداری قالب و ثبت مجوز بتن ریزی توسط ناظر	☐	☐	
۲۹	کنترل پایش قالب، مهاربندی ها و نشست شیره بتن حین بتن ریزی	☐	☐	
۳۰	کنترل بازکردن اصولی قالب و ثبت آسیب های احتمالی سطح ستون	☐	☐	
جمع بندی ناظر / موارد عدم انطباق و اقدام اصلاحی:				
امضاء پیمانکار:		امضای سرناظر:		تأیید معاونت اجرایی: